

SRSSP - Procurement Plan - Menofia Governorate (2021 / 2022)

Cluster	No. of Villages	Project Number	Project Name	Contractor Class	Tender Method	Level of Design Development	Duration (Months)	Issue Bid	Receive Bid	Issue Technical Evaluation Report	WSC Approval Technical Evaluation	End of Hold Period	Issue Financial Evaluation Report	WSC Approval Financial Evaluation	End of Hold Period	Finalize Negotiation	Issue Letter of Award	Contract Signature	Construction Commencement	Construction Completion
Tala	3	SRSSP/MON/NW/01/P1	مشروع انشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لقرى كفر صناديد - منشأة محمد - كفر العرب البحري	1st	Open Tender	Detailed Design	24	18-Jun-21	2-Aug-21	14-Sep-21	17-Sep-21	21-Sep-21	5-Oct-21	8-Oct-21	12-Oct-21	29-Oct-21	31-Oct-21	5-Dec-21	20-Dec-21	19-Dec-23
	1	SRSSP/MON/NW/01/P2	مشروع انشاء شبكات انحدار ومحطات رفع - وخطوط طرد لقرى كفر قرشوم	3rd +	Open Tender	Detailed Design	20	15-Sep-21	30-Oct-21	12-Dec-21	15-Dec-21	19-Dec-21	2-Jan-22	5-Jan-22	9-Jan-22	26-Jan-22	28-Jan-22	4-Mar-22	19-Mar-22	17-Nov-23
	1	SRSSP/MON/NW/01/P3	مشروع انشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لقرية كوم الشيخ عبيد وعزبة أحمد رشيد	3rd +	Open Tender	Detailed Design	20	15-Sep-21	30-Oct-21	12-Dec-21	15-Dec-21	19-Dec-21	2-Jan-22	5-Jan-22	9-Jan-22	26-Jan-22	28-Jan-22	4-Mar-22	19-Mar-22	17-Nov-23
Saft Gedam	2	SRSSP/MON/NW/02/P1	مشروع انشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لقرى جدام - صفت جدام	2nd +	Open Tender	Detailed Design	22	15-Jul-21	29-Aug-21	11-Oct-21	14-Oct-21	18-Oct-21	1-Nov-21	4-Nov-21	8-Nov-21	25-Nov-21	27-Nov-21	1-Jan-22	16-Jan-22	16-Nov-23
	2	SRSSP/MON/NW/02/P2	مشروع انشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لقرى شيراتوش - ميت الكرام	3rd +	Open Tender	Detailed Design	22	15-Jul-21	29-Aug-21	11-Oct-21	14-Oct-21	18-Oct-21	1-Nov-21	4-Nov-21	8-Nov-21	25-Nov-21	27-Nov-21	1-Jan-22	16-Jan-22	16-Nov-23
	1	SRSSP/MON/NW/02/P3	مشروع انشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لقرية كفر الشرفا الغربي	3rd +	Open Tender	Detailed Design	20	15-Sep-21	30-Oct-21	12-Dec-21	15-Dec-21	19-Dec-21	2-Jan-22	5-Jan-22	9-Jan-22	26-Jan-22	28-Jan-22	4-Mar-22	19-Mar-22	17-Nov-23
	1	SRSSP/MON/NW/02/P4	مشروع انشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لقرية كفر العلو	3rd +	Open Tender	Detailed Design	20	15-Sep-21	30-Oct-21	12-Dec-21	15-Dec-21	19-Dec-21	2-Jan-22	5-Jan-22	9-Jan-22	26-Jan-22	28-Jan-22	4-Mar-22	19-Mar-22	17-Nov-23
Tala + Saft Gedam	N/A	SRSSP/MON/TP/01	تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ وتشغيل لتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي في تالا (6000 م ³ /يوم) ومحطة صفت جدام الجديدة (6000 م ³ /يوم)	1st	Open Tender	Design Build	24	29-Jun-21	12-Sep-21	24-Nov-21	27-Nov-21	01-Dec-21	22-Dec-21	25-Dec-21	29-Dec-21	18-Jan-22	20-Jan-22	24-Feb-22	11-Mar-22	9-Mar-24